

验收报告

我单位已按合同要求提供完成了该项目的链路联调联试、指导安装、培训及交付使用工作。设备数量、型号、安装配件均与设备型号相符。设备说明书、使用软件齐全，外观无损，设备运转正常。请予验收。

项目名称	遵义市绥阳县公安局第三期天网
项目概述	根据合同租用中国移动自建物理链路 1233 条，20G 汇聚链路 1 条覆盖绥阳县第三期天网工程所有点位。 服务要求：链路稳定性、带宽保障、故障响应及时性。 产权：自建物理链路资产归中国移动自有，链路的维护、巡检、抢修由中国移动自有。
验收内容	链路数量：实际部署链路 1187 条，20G 汇聚链路 1 条与合同一致。 链路质量：骨干节点时延 $\leq 60\text{ms}$ ，丢包率 $\leq 1\%$ （达标）。 设备安装：光模块、交换机等设备安装规范，符合技术要求。 可用性：链路可用性 $\geq 95.9\%$ ，未出现重大中断。 带宽保障：实际带宽满足合同承诺，支持天网视频流实时传输。 故障响应：故障平均修复时间 ≤ 2 小时，符合合同约定。 链路安全性：无第三方跨接，符合安全保密要求。 数据合规：链路传输数据符合公安系统保密要求。
验收结论	经现场测试、文档审核及功能验证，本项目链路部署、服务性能、安全合规性均符合合同要求，同意通过验收。
验收人员	刘明生 徐进 赵子明
施工单位（签字盖章）	付永祥 张 琳 李成军 苏兴路
项目单位（签字盖章）	同安 傅中林 0025.5.22
备注	1. 验收内容包括竣工资料（含阶段性验收报告）、现场抽查情况；纳入监理的项目，监理单位应出具项目监理报告；设计变更及有关反措落实情况； 2. 验收结论包括现场链路安全、竣工资料是否完整、现场抽查是否存在问题等方面。